



**СТРОИТЕЛЬСТВО АБМК №1 В ПОСЕЛКЕ
МОТЫГИНО МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Том 5.4



**СТРОИТЕЛЬСТВО АБМК №1 В ПОСЕЛКЕ
МОТЫГИНО МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Том 5.4

Главный инженер

А. В. Горчаков

Главный инженер проекта

Е. Л. Миронова

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.00-СП	Состав проектной документации	стр. 4
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4	Текстовая часть	стр. 5-34
	Графическая часть:	
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4 – л.1	Ситуационный план.	стр. 35
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4 - л.2	Перечень актов на скрытые работы.	стр. 36
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4 – л.3	Монтажная схема тепловой сети. Разрез 1-1	стр. 37
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4 - л.4	План тепловой сети М1:500	стр. 38
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4 – л.5	Продольный профиль тепловой сети	стр. 39
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4 – л.6	Узел врезки. Разрез 1-1	стр. 40
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4 – л.7	Таблица теплоизоляционных материалов	стр. 41
	Прилагаемые документы:	
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4.СО	Спецификация оборудования изделий и материалов	стр. 42-43

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	Изм.	Колуч.
	Лист	№ док.
	Дата	
	Разработал	Чапарова

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4-С			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.		Дата				
Разработал	Чапарова				11.22	Содержание тома 5.4	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
							ООО «КИЦ»		

1.14. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата - для объектов производственного назначения	16
1.15. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения	16
1.16. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости).....	16
1.16.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирования.....	17
1.16.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы.....	17
1.16.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства	18
1.16.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).....	18
1.16.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей.....	18
1.16.6. Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики	19
Нормативно-техническая (ссылочная) литература	20
Приложение А. Копия «Технических условий АО «КрасЭко» №22-09-06 от 06.09.2022 г.- на присоединение к тепловым сетям»	21
Приложение Б. Тепловые нагрузки котельной	22
Приложение В. Техническое задание.....	23
Таблица регистрации изменений	34

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Приложение В. Техническое задание.....23					
			Таблица регистрации изменений.....34					
							ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4	Лист
								2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

[illegible]

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха

В административном плане площадка проектируемого строительства расположена по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Октябрьская, 60В.

Климатическая характеристика рассматриваемого района приводится по материалам для большого ряда наблюдений Красноярской гидрометеорологической обсерватории и СП 131.13330.2020.

Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а также продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

По данным СП 131.13330.2020 по климатическому районированию участок работ относится к климатическому району I, подрайону IV.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 % - минус 44°C;

Средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$ - минус 9,1°C;

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$ – 246 сут.;

Среднегодовое количество осадков по городу Енисейск составляет 482 мм. Количество осадков за холодный период (ноябрь-март) составляет 141 мм, за теплый – 341 мм (апрель-октябрь).

Суточный максимум осадков составляет 74 мм.

В зимний период на данной территории устанавливается область высокого давления, где господствует сибирский антициклон, характеризующийся преобладанием малооблачной погоды со слабыми ветрами и осадками в виде снега, составляющих до 30 - 40% общего количества осадков. В конце второй половины октября снегом покрывается вся исследуемая территория. Продолжительность снежного покрова составляет в среднем 187 дней. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться обычно во второй половине апреля после наступления дневных положительных температур и полностью сходит в среднем в начале мая. Средняя высота снежного покрова из наибольших значений на открытом месте в поле составляет около 60 см, наибольшая 80-95 см, в лесу наибольшая высота снежного покрова в среднем составляет 55 см.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 78 %, наиболее теплого – 72 %.

Преобладающее направление ветра в течение года – юго-восточное и западное.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4						Лист
									2
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Изоляция трубопроводов тепловой сети предусмотрена скорлупами ППУ (с температурой теплоносителя до 150°C) по ТУ 5768-001-41043228-2015, с покровным слоем из оцинкованной стали при надземной прокладке (для Т1). В качестве тепловой изоляции для обратного трубопровода тепловой сети (Т2), проложенного совместно с водопроводом (В1) приняты маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем б=30мм и б=40мм по ГОСТ 10499-95 и с покровным слоем из оцинкованной стали непрерывной линии толщиной 0,55мм.

Маты из стеклянного штапельного волокна представляют собой слои хаотически расположенных штапельных волокон, скрепленных между собой силами естественного сцепления. Супертонкое волокно устойчиво к воздействию воды, большинства кислот и щелочей. Маты из штапельного стекловолокна не горючи и экологически безопасны. Маты предназначены для тепло- и холодоизоляции поверхностей с температурой от -200°C до +600°C. Они являются не пылящими, неколючими и вибростойкими, что очень важно при проведении монтажных работ. Изоляция запорной арматуры на байпасе выполнена с применением термочехлов.

Антикоррозионное покрытие трубопроводов тепловой сети и водопровода применяется два слоя мастики "Вектор 1236" ТУ 5775-002-17045751-99 и один покровный слой мастики "Вектор 1214" ТУ 5775-003-17045751-99.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы. Уклон трассы выполнен по рельефу местности, но не менее 0,002.

Протяженность трассы составляет 26,6 м.

Дренажное устройство участка тепловой сети осуществляется в нижних точках существующих тепловых сетей.

При монтаже тепловых сетей согласно требованиям СП 74.13330.2011 "Тепловые сети" и Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" должны быть проведены следующие испытания трубопроводов:

- проверка чистоты трубопроводной системы,
- предварительные гидравлические испытания на прочность,
- гидравлические испытания на прочность и плотность теплопроводов.

При производстве сварочных работ не допускается воздействие огня в виде открытого пламени или искр и воздействие температуры свыше 150 °С.

До, вовремя и после окончания монтажа следует визуально удостовериться, что внутренняя поверхность труб и фасонных изделий сухая, чистая и свободная от инородных тел. После окончания монтажа труб следует провести промывку системы водой.

Проверка качества сварных соединений включает в себя:

1. Проверку исправности сварочного оборудования и измерительных приборов, качества применяемых материалов.
2. Операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопроводов в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
3. Визуальный осмотр сварных соединений.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Колуч	Лист	№
------	-------	------	---

Подготовка и сборка элементов под сварку, типы швов, виды сварки, сварочные материалы, технология сварочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.03-85.

Проверку на плотность сварных стыков рекомендуется производить по участкам.

Трубопроводы тепловой сети подвергаются предварительному и окончательному гидравлическому испытанию на прочность и плотность. Предварительные испытания выполняются гидравлическим методом при положительной температуре наружного воздуха, водой с температурой от +5 °С до +40 °С. Окончательные испытания проводятся после завершения строительно-монтажных работ и установки запорной арматуры и другого оборудования. Минимальное значение пробного давления должно составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа.

Производство и приемку работ по строительству тепловых сетей выполнять согласно СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

В соответствии с п.5.17, 5.18 СП 74.13330.2011 (СНиП 3.05.03-85) при строительстве тепловых сетей выполняется проверка качества сварных швов неразрушающим методом (рентгенографией) в количестве 3 % от общего числа стыков (но не менее 2%).

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительной организацией должны быть по согласованию с организацией, эксплуатирующей указанные коммуникации и сооружения, приняты меры к предохранению их от повреждений, а также обеспечению нормативных расстояний в плане и профиле с проектной трассой.

Использование антифрикционных присадок для транспортирования воды проектными решениями не предусматривается.

Толщины стенок проектируемых трубопроводов выбраны по максимальному расчетному давлению вне зависимости от потери давления по трассе.

Запорная арматура проектными решениями предусматривается в месте установки байпаса, для циркуляции теплоносителя в тепловой сети при отключении АБМК.

Выбор способа транспортирования среды выбран как единственно возможный.

Выбор типа запорной арматуры был произведен на основании задания на проектирование. Основные технические характеристики применяемого оборудования проектными решениями определялись исходя из целесообразности его применения в условиях, определенных проектными решениями, таких как: соответствие типа применяемой арматуры расчетному давлению в сети с учетом ее перспективного расширения, соответствие пропускной способности принятого типа арматуры, наличие гигиенических сертификатов на применяемое оборудование.

Метод управления запорной арматурой проектными решениями определен в тепловых камерах как «ручной».

При эксплуатации проектируемых сетей, наличие постоянных рабочих мест и оснащение их каким-либо оборудованием не требуется. При аварийной ситуации на сетях, ее устранение и ликвидация последствий осуществляется эксплуатирующей организацией согласно штатному расписанию.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4						Лист	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					5

Котельные установки изолированы слоем термостойкой минеральной ваты, тепловыделение котла ТР-800 составляет около 4 кВт(менее 0,5% от его номинальной теплопроизводительности). Вспомогательное оборудование, внутренние трубопроводы и арматура покрыты трубной изоляцией из вспененного синтетического каучука K-FLEX. В целом, тепловыделение в котловом зале БМК избыточно, поэтому обогреватели не предусмотрены, необходимая температура поддерживается за счет тепловыделения расположенного здесь оборудования. В помещениях, свободных от тепловыделяющего оборудования (комната для персонала и другие), установлены батареи.

Температурный режим внутри котельной установлен с учетом рекомендаций п. 17.4 СП 89.13330.2016 и приложения Ж этого СП. При работе БМК температура воздуха внутри котловых модулей должна быть не менее +5°C, а рекомендуемая температура +20°C. Автоматическая регулировка температуры осуществляется термостатами, управляющими работой вентиляторов приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляторы расположены в верхней части ограждающих конструкций без внутренних воздуховодов и работают независимо.

Воздух, необходимый для горения топлива, поступает в топки котлов изнутри котельной. Приток воздуха в помещение БМК осуществляется через решетки, расположенные в верхней части ограждающих конструкций за котлами.

В теплый период тепловыделение внутри котельной может быть избыточным. Для увеличения притока уличного воздуха необходимо открыть утепленные крышки люков, расположенных в задней

Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте не выполняется в связи с отсутствием постоянных рабочих мест

1.6. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Энергетическая эффективность АБМК достигнута за счет применения в проекте комплекса энергосберегающих мероприятий:

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным влажностным режимом;
- использование эффективных свето-прозрачных ограждений из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

1.7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на производственные нужды предоставлены будут в паспорте на АБМК.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	- использование эффективных свето-прозрачных ограждений из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 1.7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на производственные нужды предоставлены будут в паспорте на АБМК.							
									ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		7

1.8. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

В АБМК осуществляется коммерческий учет отпускаемого тепла, потребляемой электрической энергии и объема подпиточной воды.

Места для установки закладных конструкций КИП и термопреобразователей соответствуют «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и технической документации на приборы. Установка приборов учета тепла необходимо производить после окончания всех работ по монтажу АБМК с учетом требований, приведенных в документации на приборы учета.

Проектом предусматривается установка:

- Счетчик горячей воды технологический
- Счетчик подпиточной воды
- Тепловычислитель
- Комплект термометров
- Преобразователь давления
- Термопреобразователь
- Счетчик электроэнергии

Все устанавливаемые в котельной КИП сертифицированы, внесены в Государственный реестр средств измерений и имеют актуальную заводскую поверку. Технические характеристики выбранного оборудования, а также технические и метрологические характеристики СИ обеспечивают погрешность измерений $\pm 3\%$ при заданных технологических режимах работы.

1.9. Сведения о потребности в паре (при необходимости);

Потребность в паре отсутствует.

1.10. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Так как тепловыделения в котловом зале АБМК избыточные, то обогреватели для котлового зала не предусмотрены. Необходимая температура поддерживается за счет тепловыделений расположенного здесь оборудования. В помещениях, свободных от тепловыделяющего оборудования (комната для персонала и другие), установлены батареи у наружных стен здания под оконными проемами.

Система приточно-вытяжной вентиляции, в соответствии, с решениями, принятыми поставщиком оборудования выполнена без трассировки воздуховодов вентиляционных систем.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1.11. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения

Система приточно-вытяжной вентиляции, в соответствии, с решениями, принятыми поставщиком оборудования выполнена без трассировки воздуховодов вентиляционных систем.

1.12. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Системы отопления и вентиляции запроектированы в соответствии с противопожарными требованиями СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 11 июля 2008 года.

Все примененные в проекте изделия выбраны с учетом природно-климатических условий района проектирования, что гарантирует надежное функционирование всех систем при низких температурах воздуха.

Учитывая климатологические условия, вентиляторы и оборудование вентиляционных систем располагаются в отапливаемых помещениях проектируемых сооружений.

Для предотвращения забивания снегом низ воздухозаборных отверстий располагается на высоте не менее 2 м от земли, живое сечение решеток рассчитано при скорости воздуха не более 4 м/с.

Применяемые материалы и отопительно-вентиляционное оборудование выбраны с учетом обеспечения надежной эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 56 °С до плюс 34 °С

1.13. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Температурный режим внутри котельной установлен с учетом рекомендаций п. 17.4 СП 89.13330.2016 и приложения Ж этого СП. При работе АБМК температура воздуха внутри котловых модулей должна быть не менее +5°С, а рекомендуемая температура +20°С. Автоматическая регулировка температуры в котловом зале осуществляется термостатами, управляющими работой вентиляторов приточно-вытяжной вентиляции

В целях поддержания расчетных температур в служебных помещениях, а также экономии тепла и электроэнергии, системы отопления оборудуются приборами автоматического управления и контроля.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Лист

9

1.14. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата - для объектов производственного назначения

Основными источниками загрязнения котельной атмосферного воздуха являются автоматические твердотопливные стальные жаротрубные котлы ТР (КВа Б/К ТУ 4931-001-44054729-2015). Их характеристики приведены в «Техническом описании автоматических твердотопливных водогрейных отопительных котлов типа ТР Терморобот®», а система автоматизации — в документе «Управление контроллером автоматических твердотопливных водогрейных отопительных котлов типа ТР Терморобот®», эти документы являются частью паспорта на АБМК.

1.15. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Основными источниками загрязнения котельной атмосферного воздуха являются установленные котлы.

Для тонкой сухой очистки дымовых газов от твердых загрязняющих веществ в котельной используются индивидуальные (по количеству котлов) горизонтальные прямоточные циклонные фильтры ПЦ-2500 производства «Альфа-Сибирь» официального представителя «Экоюрус-Венто» (паспорт представлен в приложении Р, декларация соответствия ТР ТС в приложении Т). Очищенные газы рассеиваются индивидуальными дымовыми трубами-сэндвич, заведенными в отдельно стоящую ферму, диаметр и высота труб котлов составляет $l=15$ м $d_{внутр}=250$ мм и подобрана заводом изготовителем котельного оборудования.

Собранная циклонами зола уноса сыпается в сменные стальные зольники, расположенные снаружи АБМК.

Средний химический состав угольной золы, %

Зольность Ad – 7,6%

Sd – 0,3%

Cld – 0,03%

As d – 0,0005%

Wtr – 31,8%

Годовой выход очаговых остатков от котельной составит 59,13 т., из которых:

- выход шлаковых остатков – 53,22 т;

- выход золы – 5,91 т

Более подробный расчет вредных веществ представлен в ЕТС-26.ПП21-38.00.01-ООС.

1.16. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Мероприятий по обеспечению работы системы вентиляции в аварийной ситуации проектными решениями не предусматривается в связи с отсутствием в них необходимости.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Годовой выход очаговых остатков от котельной составит 59,13 т., из которых: - выход шлаковых остатков – 53,22 т; - выход золы – 5,91 т Более подробный расчет вредных веществ представлен в ЕТС-26.ПП21-38.00.01-ООС. 1.16. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) Мероприятий по обеспечению работы системы вентиляции в аварийной ситуации проектными решениями не предусматривается в связи с отсутствием в них необходимости.					
			ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10		

1.16.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирования

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий.

Энергоэффективность систем теплоснабжения объекта достигается за счет следующих мероприятий:

- применения современного энергоэффективного оборудования;
- применением современной энергосберегающей изоляции на тепловых сетях;
- предусматривается погодное регулирование теплоносителя;
- осуществляется контроль за расходом тепловой энергии;
- осуществляется контроль за потерями тепловой энергии.

Регулирование температуры теплоносителя, в зависимости от температуры наружного воздуха (погодное регулирование).

1.16.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы

Отдельно стоящая автоматическая твердотопливная блочно-модульная котельная Терморобот (АБМК) предназначена для выработки тепловой энергии и автономного (децентрализованного) теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий различного назначения. Может использоваться в открытых и закрытых системах теплоснабжения, обеспечивая их высокую энергетическую эффективность.

Произведена на базе автоматических угольных водогрейных котлов (котельных установок) ТР-800 (КВа-0,6 Б/К ТУ 4931-001-44054729-2015).

АБМК представляет собой комплекс энергетического оборудования с топливными бункерами, размещенными внутри закрытого утепленного строительного модуля. Котельная пригодна для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.

В состав АБМК 4×800 входит 6 (4 котловых и 2 вспомогательных) транспортабельных блоков высокой заводской готовности. Блоки доставляются на место автотранспортом, собираются на подготовленном фундаменте в единый модуль, после чего АБМК подключается к отапливаемым зданиям с помощью утепленной теплотрассы. При необходимости АБМК может быть демонтирована и перевезена в другое место без потери эксплуатационных свойств.

АБМК работает в автоматическом режиме. Высокая степень автоматизации котлов обеспечивает безопасную эксплуатацию котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В котельной организован полный дистанционный контроль, управление и документирование работы АБМК посредством удаленного доступа через Интернет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4						Лист
									11
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

1.16.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства

В соответствии с пунктом 10.1 СП 50.13330.2012 основным показателем энергетической эффективности здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м³ отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один °С.

Приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" при проектировании удельный расход энергетических ресурсов рассчитывается на 1 м³ отапливаемого объема помещений, а выполнение требований энергетической эффективности здания при проектировании обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

В соответствии с СП 50.13330-2012 табл. 14 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не определяется (здание носит производственное назначение).

1.16.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по формуле 5.5 табл.7 СП50.13330-2012 «Тепловая защита зданий»:

$$k_{об}^{тр} = \frac{0,16 + \frac{10}{\sqrt{V_{от}}}}{0,0013 \times ГСОП + 0,61}, (Вт/м^3 \times ^\circ C)$$

и по формуле 5.6 табл.7 СП50.13330-2012

$$k_{об}^{тр} = \frac{8,5}{\sqrt{ГСОП}}, (Вт/м^3 \times ^\circ C)$$

При достижении величиной $k_{об}^{тр}$, вычисленной по (5.5), значений меньших, чем определенных по формуле (5.6), следует принимать значения $k_{об}^{тр}$, определенные по формуле (5.6).

В соответствии с СП 50.13330-2012 табл. 14 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не определяется (здание носит производственное назначение), в противном случае расчет бы производился по выше описанным формулам.

1.16.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей

В АБМК осуществляется коммерческий учет отпускаемого тепла (расходомеры ПРЭМ, тепловычислитель ВКТ-9); потребляемой электрической энергии (счетчик концерна «Энергомера») и подпиточной воды.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4						Лист
									12
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

В состав АБМК входит система автоматизации на базе сенсорного панельного контроллера (СПК Овен). Эта система контролирует параметры котельной, обеспечивает поддержание температуры теплоносителя в соответствии с заданным графиком; ручное и автоматическое включение резервных насосов; управление работой узла подпитки, а также защиту насосов от нештатных ситуаций (перегрев, «сухой ход»).

В соответствии с технического задания организована поочередная (по графику) работа циркуляционных насосов, а также контроль, изменение и документирование параметров котельной с рабочего места оператора в виде наглядной мнемосхемы.

1.16.6. Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики

Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителя, в том числе основные их характеристики приведена в разделе ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4.СО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4		Лист
											13
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Нормативно-техническая (ссылочная) литература

1. Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». (с изменениями на 27 мая 2022года);
2. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
3. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
4. СП 18.13330.2019 «Планировочная организация земельного участка»;
5. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
7. СП 61.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», утв. Пост Госстроя России от 26.06.03 №114;
8. ГОСТ 21.705-2016 «Система проектной документации для строительства (СПДС) Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей»;
9. ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D ($R \approx 1,5D_{\text{н}}$);
10. ГОСТ 17376-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники;
11. ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы;
12. ТУ 5768-001-41043228-2015 Полуцилиндры и сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (Скорлупа ППУ, Скорлупа ПИР). Технические условия;
13. ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия;
14. ГОСТ1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия;
15. ГОСТ32528-2013 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные;
16. ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4						Лист
									14
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

**Приложение А. Копия «Технических условий АО «КрасЭко» №22-09-06
от 06.09.2022 г.- на присоединение к тепловым сетям»**

КРАСЭКО

АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»
ИНН 2460087269/ КПП 246601001

ИНН 2460087269/ КПП 246601001
Адрес: 660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 10
Тл. приемной: (391)228-62-07, 228- 62 24
www.krasco24.ru, mail@ktaseco24.ru

№ 11-09-06 от 06.09 2022 г.

АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

Технические условия на присоединение
к тепловым сетям № _____ от _____

1. Заявитель: АО «Красноярская региональная энергетическая компания»
2. Подключаемый объект: Автоматизированная блочно-модульная котельная (АБМК), место расположенная по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Октябрьская, 60в. На территории котельной №1
3. Подключаемая суммарная тепловая нагрузка модульной котельной: 2,03 Гкал/час.
4. Точка подключения: на участке тепловой сети от ТК-11 до ТК14 (Приложение 1)
5. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования: -47°C
6. Параметры теплоносителя
 - Расчетный температурный график тепловой сети: 85/70 °C
 - Напоры сетевой воды в точке подключения:
 $P_1 = 6,7 \text{ кгс/см}^2$; $P_2 = 2,6 \text{ кгс/см}^2$
7. Схема подключения системы теплоснабжения:
Зависимая закрытая
8. Технические мероприятия для подключаемого объекта (требования к трубопроводам, запорной арматуре, тепловой изоляции, оборудованию тепловых пунктов и др.):
 - Способ прокладки тепловой сети от подключаемого объекта до точки подключения определить проектом;

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Лист

15

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Приложение Б. Тепловые нагрузки котельной



ИПНОВЫЙ ОБЪЕКТ
«КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПАНИЙ»

Мира пр., д. 10, Красноярск, 660049
телефон (391) 228-62-07, 228-62-24
e-mail: mail@kraseco24.ru
сайт: www.kraseco24.ru
ОГРН 1152468001773 / ОКПО 75795891
ИНН 2460087269 / КПП 246601001

Исполнительному директору
ООО «КИЦ»
660049, г. Красноярск, пр. Мира 10,
оф.310
тел. (391) 226-66-07

Е.А. Прозоровскому

№ 018/9111 от 19 Авг 20 г.
на № _____ от _____ 20 ____ г.

О предоставлении тепловых
нагрузок

Уважаемый Евгений Александрович!

Для получения технических условий на подключение к тепловым сетям по объектам, подлежащим модернизации в пгт. Мотыгино, направляю Вам тепловые нагрузки с разбивкой на отопление, ГВС и потери на ТС.

№	Наименование котельной	Нагрузка, Гкал/час (с учетом потерь тепловой сети)	Отопление, Гкал/час	ГВС, Гкал/час	Потери на ТС, Гкал/час	Вентиляция, Гкал/час
1	Котельная №1	2,03	1,70	0,00	0,33	0,00
7	Котельная №11					
3	Котельная №5					
2	Котельная №3	1,10	0,86	0,00	0,24	0,00
4	Котельная №6	0,64	0,56	0,00	0,09	0,00
5	Котельная №7	2,27	1,57	0,00	0,70	0,00
6	Котельная №8	1,70	1,25	0,00	0,45	0,00
8	Котельная №12	0,57	0,43	0,00	0,144	0,00

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер АО «КрасЭКО»

А.И. Карловский

мл. А.А. Прозоров
тел. (391) 228-62-07 доп. 2154

ООО «КИЦ»
в 12/002 от 23.08.22

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Лист

16

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Колуч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Приложение В. Техническое задание

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора – директор по капитальному строительству АО «КрасЭКо»

И.В. Дорофеев
« 2022 г.

М.П.

Исполнительный директор ООО «КИЦ»

Е.А. Прозоровский
« 2022 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора – главный инженер

А.И. Карловский
2022 г.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
для объекта «Модернизация объектов теплоснабжения» поселка Мотыгино Мотыгинского района.

Строительство АБМК на территории котельной №1, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Октябрьская, 60в».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание
1	2	3
1.1	Наименование объекта	Строительство АБМК на территории котельной №1, расположенной по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Октябрьская, 60в»
1.2	Сведения о документе, на основании которого принято решение о разработке проектной документации	Распоряжение Правительства Красноярского края от 02.06.2022 №414-р
1.3	Сведения о виде работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос)	Строительство нового объекта
1.4	Сведения об источнике финансирования работ	Заемные средства «Госкорпорации фонд реформирования ЖКХ». и плата концедента.
1.5	Сведения об объекте капитального строительства в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр (далее - Классификатор объектов), включая функциональное назначение зданий, строений и сооружений, входящих в состав проектируемого объекта	Группа: Тепловые сети Вид объекта строительства: Здание отопительной котельной Код: 16.7.2.2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Лист

17

1.6	Требования к выделению этапов строительства объекта в случае необходимости разработки проектной документации в отношении отдельных этапов	Выделение этапов не предусмотрено.
1.7	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта, в том числе мощность, производительность, диапазон производительности; производственная программа, номенклатура продукции, услуг, работ, численность (вновь создаваемые рабочие места), полезная площадь (площадь основных и вспомогательных производственных участков и др.)	Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 4*800 КВт. Основной тип топлива: уголь марки ЗБОМ. Резервный тип топлива: древесные пеллеты. Без постоянного присутствия рабочего персонала.
1.8	Идентификационные признаки объекта капитального строительства, в том числе зданий, строений и сооружений, входящих в состав проектируемого объекта (в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")	
	Назначение:	Здание отопительной котельной.
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:	Нет.
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:	Отсутствует.
	Принадлежность к опасным производственным объектам:	Нет.
	Пожарная и взрывопожарная опасность:	Г-1.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:	Нет.
1.9	Состав зданий и сооружений, входящих в объем проектирования, с указанием требуемых характеристик	Здание автоматизированной блочно модульной (далее – АБМК) с установленным технологическим оборудованием, сооружение дизель-генераторной установки (далее - ДГУ), дымовая труба (дымовые трубы), ограждение котельной, пожарный резервуар, тепловые сети, сети водоснабжения, сети водоотведения, электрические сети, сети связи. Характеристики в соответствии с техническим заданием на приобретение оборудования.
1.10	Сведения о развитии и распространении опасных природных процессов, явлений и	Отсутствует.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- требования к электроснабжению оборудования (категория электроснабжения), перечень технологических процессов и оборудования, при резком прекращении подачи электроэнергии к которым возможны аварийные ситуации;

- требования к водоснабжению (вода деионизированная, дистиллированная, питьевого качества, техническая и т.д., давление воды на входе, температура и т.д.), оборотному водоснабжению (давление воды на входе/выходе, температуры воды на входе/выходе или перепад температур, расход воды и т.д.);

- требования к системам вентиляции помещений и оборудования (температурно-влажностные параметры, классы чистоты помещений, перечень оборудования с выделением вредных веществ, в том числе 1 и 2 классов опасности; кратность вентиляции и т.д.);

- требования к системам отопления зданий и помещений (перечень помещений, в которых необходимо соблюдение температурных режимов в холодный период года, наименьшая допустимая температура и т.д.);

- требования к системам связи (виды организуемых сетей связи; перечень помещений, оборудования, рабочих мест, необходимых для подключения к сетям связи и т.д.);

- требования к системам газоснабжения (потребности в газах, спецгазах, смесях газов, давление на подводках к технологическому оборудованию и т.д.);

- требования к системам технологических трубопроводов (тип технологической среды, стойкость трубопроводов к воздействию среды, материалы и стандарты на материалы, давление в системе, срок службы

выполнить по I категории. При невозможности обеспечить категорию электроснабжения, предусмотреть резервный источник электропитания

Выполнить подключение проектируемого объекта к централизованной системе хоз-питьевого водоснабжения поселка в соответствии с техническими условиями

Требования к системам вентиляции, отопления предусмотрены в ТЗ на поставку котельной. Котельная установка является комплексным сооружением полной заводской готовности.

Ввиду отсутствия постоянного персонала, необходимая температура на котельной для работы основного и вспомогательного оборудования составляет +10°C.

Требования к системам связи:

Обеспечить передачу сигнала срабатывания сиренной сигнализации путем СМС, звонков, вывода оповещения на SCADA-систему диспетчерского пункта.

Необходимые параметры контроля, сигнализации и управления:

- контроль нарушения охранного периметра,
- контроль доступа на объект,
- контроль отсутствия пожара и задымления на объекте,
- контроль наличия питания и работы ДГУ,
- передача показаний УУТЭ,
- управление технологическим процессом посредством SCADA системы в диспетчерском центре Северного филиала КрасЭКо.

Программное обеспечение, позволяет управлять котельной с одного рабочего места (диспетчера) с одновременным просмотром информации не менее чем с 3 удаленных рабочих мест, постоянно принимает текущие значения параметров контроллера, записывает их в базу данных, а также передает команды контроллеру.

Обеспечена возможность оператора (диспетчера) переключаться между различными объектами (АБМК) при помощи одного запущенного программного обеспечения.

В программном обеспечении реализовать функцию оповещения в случае возникновения нештатных ситуаций путем отображения информации в виде всплывающих окон, сопровождающихся звуковым сигналом (оповещение, предупреждение, авария) предусмотреть возможность квитирования звукового сигнала при возникновении нештатных ситуаций:

10. Авария подачи угля;
11. Авария датчиков температуры;
12. Авария регулирования;
13. Авария низкое давление;
14. Авария «Огонь в бункере»;
15. Авария поддува/дымососа;
16. Авария электропитания;
17. Авария «Огонь в шнеке»;
18. Авария протока воды

Система автоматизации должна автоматически

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Лист

20

	трубопроводов и т.д.)	отключать тягодутьевые установки и механизмы, подающие топливо в топку при: 3. повышении температуры воды на выходе из котла; 4. повышении или понижении давления воды на выходе из котла; уменьшении расхода воды через котел требования к системам газоснабжения не предъявляются Выполнить переподключение существующих сетей теплоснабжения поселка (водяные тепловые сети) к вводу проектируемому зданию АБМК в соответствии с выданными техническими условиями. Допускается применение неметаллических труб при его обосновании. Температурный режим котлового контура: T1=90°C; T2=65°C Температурный режим сетевого контура: T1=85°C; T2=70°C. Гидравлический режим сетевого контура: P1=6,7 кгс/см²; P2=2,6 кгс/см² Расход сетевого контура: Gсет=180 м³/ч.
1.14	Особые технологические требования в соответствии с дополнительными ведомственными нормативными документами в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 2 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": - Нормальный
1.15	Требования о необходимости разработки обоснования безопасности опасного производственного объекта (в отношении опасного производственного объекта)	Не требуется
1.16	Требования о необходимости согласований проектной документации	Необходимо согласование основных технических решений с заказчиком.
1.17	Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которым должна быть разработана проектная документация, включая специальные технические условия (в случае необходимости разработки)	ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводов. Нормы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменением N 1) СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4) СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1,			
									ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4		Лист	
											22	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							1.18	Требование по разработке перечня	воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов Согласно техническим условиям, предоставленным
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4					Лист
											23

	мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (для объектов, указанных в части 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации)	заказчиком.
1.19	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта	66 млн. руб. с НДС
1.20	Требования к проекту организации строительства объекта	Организовать строительство в межотопительный период.
1.21	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта	Определить проектными решениями. При необходимости, разработать соответствующий раздел.
1.22	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта	Предусмотреть в соответствии с СП 89.13330.2016 Котельные установки п.6 Объемно-планировочные и конструктивные решения.
1.22	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя	Не требуется, т.к. объект находится в границах населенного пункта
1.23	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным	Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Рабочая документация выдается на бумажном носителе в четырех экземплярах (1 оригинал + 4 копии) и один экземпляр в электронном виде в формате pdf на USB-флеш-накопителе
1.24	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ	отсутствуют
1.25	К заданию на проектирование объекта производственного назначения прилагаются исходно-разрешительные документы, предусмотренные пунктами 1, 3 - 12, 14 - 20, 22, 24, 27, 29 - 40 Реестра требований, а также иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика).	• технический отчет о инженерно-геологических изысканиях для стадии Проектная документация (в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы) • технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для стадии Проектная документация (в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы) • технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях для стадии Проектная документация (в объеме достаточном для получения положительного заключения)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Лист

24

Изм.

Колуч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЕКС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4		Лист
								25

государственной экспертизы).

- технический отчет об инженерно-экологических изысканиях для стадии Проектная документация (в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы)
- технический отчет, содержащий сведения о проведенном микросейсмическом районировании территории для стадии Проектная документация (в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы).
- Техническое задание на приобретение оборудования
- Градостроительный план земельного участка (Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект)
- Выписка из ЕГРН на ЗУ
- Запрос ООПТ местного значения
- Запрос ООПТ регионального(краевого) значения
- Запрос ООПТ федерального значения
- Справка о наличии объектов культурного наследия федерального значения
- Справка о наличии объектов культурного наследия регионального значения
- Справка о наличии объектов культурного наследия местного значения
- Справка об отсутствии особо ценных земель
- Справка о наличии*/ отсутствии лесопарковых зеленых поясов, водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий;
- Справка о наличии*/ отсутствии защитных лесов и особо защитных участках леса, сведения о категориях защитности лесов, резервных лесов
- Справка о радиационной обстановке
- Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, метеопараметры (исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха с получением справки УГМС: среднее максимальное значение температуры наиболее жаркого месяца и среднее минимальное значение температуры наиболее холодного месяца; скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%; повторяемость направлений ветра и штормов, в процентах; коэффициент рельефа местности; фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения объекта (известные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода);)
- Справка о краснокнижных видах животных, растений, грибов занесенных в красные книги разных уровней
- Справка о водозаборах поверхностных и подземных вод, их ЗСО

- Информация о заборе воды для гидравлических испытаний (с указанием источника забора воды и местом сброса отработанной воды), место сброса хлорной воды для дезинфекции, а также при необходимости грунтовых и поверхностных вод.
- Справка о рыбохозяйственной характеристике р. Рыбная
- Справка по р. Рыбная 1и 10 % обеспеченности-уровне вод
- Копия договора о приёме светодиодных ламп, цветная скан- копия лицензии с приложением
- Справка о демеркуризации ламп
- ТУ на период строительства (водоснабжение)
- ТУ на подключение к сетям теплоснабжения (ТУ на установку приборов учёта тепловой энергии)
- ТУ на подключение к сетям водоснабжения (ТУ на установку счетчиков расходы воды)
- ТУ на подключение к сетям электроснабжения
- ТУ на примыкание к дорожной инфраструктуре
- Справка о расположении диспетчерского пункта

Согласовано:

Руководитель группы эксплуатации АБМК,
отдела эксплуатации и перспективного развития
котельных, ТС, ВС и ВО АО «КрасЭКо»

А.Е. Веретенников

Начальник отдела эксплуатации и перспективного развития
котельных, ТС, ВС и ВО АО «КрасЭКо»

М.А. Ошков

Заместитель главного инженера по эксплуатации и
ремонту ТЭК и ВКХ, АО «КрасЭКо»

А.О. Петров

15.12.2013

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4

Лист

27

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата


Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4					
Строительство АБМК №1 в посёлке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Чапорова	11.2022			
Проверил	Миронова	11.2022			
Нач. отд.		11.2022			
Гл. спец.	Юхновец	11.2022			
Н. контр.	Горчаков	11.2022			
ГИП	Миронова	11.2022			
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети				Стадия	Лист
				П	1
Ситуационный план				Листов	7
				ООО "КИЦ"	

Условные обозначения :

- Натурная отметка земли
- Проектная отметка земли
- Узел тепловой – (УТ)
- × Неподвижная опора – (Н)
- Угол поворота (УП)
- Прокладка трубопроводов в непроходном канале
- Прокладка трубопроводов надземная


Согласовано

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование работ	Примечание
1	Акт на разбивку трассы	
2	Акт на разработку траншеи	
3	Акт подготовки основания под лотки	
4	Акт монтажа ж/бетонных лотков (марка раствора заполнения швов).	
5	Акт на монтаж плит перекрытия, с указанием марки раствора, гидроизоляции плит	
6	Акт на гидроизоляцию лотков, камер	
7	Акт на устройство основания под тепловую камеру	
8	Акт на устройство основания под дренажный колодец	
9	Акт на скрытые работы при укладке трубопроводов тепловой сети	
10	Акт на устройство неподвижных опор на трубопроводах	
11	Акт на устройство подвижных опор на трубопроводах	
12	Акт на опрессовку теплотрассы	
13	Акт на промывку теплотрассы, паспорт тепловых сетей с указанием параметров	
14	Акт о проведении испытаний на прочность и герметичность	
15	Акт дефектоскопии сварных стыков	
16	Акт на нанесение антикоррозионного покрытия трубопроводов	
17	Акт на ревизию и испытание арматуры	
18	Акт на скрытые работы по камерам	
19	Акт на изоляцию трубопроводов и запорной арматуры	

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4			
						Строительство АБМК №1 в посёлке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чапорова				11.2022		П	2	7
Проверил	Миронова				11.2022				
Нач. отд.					11.2022				
Гл. спец.	Юхновец				11.2022	Перечень актов на скрытые работы.	ООО "КИЦ"		
Н. контр.	Горчаков				11.2022				
ГИП	Миронова				11.2022				

Монтажная схема тепловой сети



Расстояние между подвижными опорами


Надземная прокладка	
Условный проход трубы, DN, мм	Расстояние, м
200	9,0

Рекомендуемые пролеты между подвижными опорами на прямых участках см. таблицу "Расстояния между подвижными опорами", для прочих участков к этим пролетам вводится коэффициент:


- для участков между ближайшими к повороту опорами (до и после поворота) – 0,67;
- для участков между последней и предпоследней опорами перед углом поворота – 0,82

Примечание:

На монтажной схеме водопровод В1 условно отнесен от оси обратного трубопровода тепловой сети Т2. При монтаже смотреть разрез 1-1, а также "Узел врезки в существующий трубопровод" на л.6

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4			
						Строительство АБМК №1 в посёлке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чапорова				11.2022		П	3	7
Проверил	Миронова				11.2022				
Нач. отд.					11.2022				
Гл. спец.	Юхновец				11.2022	Монтажная схема тепловой сети. Разрез 1-1.	ООО "КИЦ"		
Н. контр.	Горчаков				11.2022				
ГИП	Миронова				11.2022				


План тепловой сети





Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
1	Автоматизированная угольная блочно-модульная котельная установка	
2	Дизельная электрическая станция	
3	Пожарный резервуар, V= 60м3	
4	Резервуар очищенных ливневых вод, V=5м3	
5	Ливневые очистные сооружения (ЛОС)	

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	





Узел "А"



Примечание:
При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительной организацией должны быть по согласованию с организацией, эксплуатирующей указанные коммуникации и сооружения, приняты меры к предохранению их от повреждений.

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4					
						Строительство АБМК №1 в посёлке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чапорова				11.2022				П	4	7
Проверил	Миронова				11.2022						
Нач. отд.					11.2022	План тепловой сети. Разрез 1-1. Узел "А"			ООО "КИЦ"		
Гл. спец.	Юхновец				11.2022						
Н. контр.	Горчаков				11.2022						
ГИП	Миронова				11.2022						

Продольный профиль тепловой сети



Мг 1:500 Мб 1:100	
Проектная отметка земли, м	
Натуральная отметка земли, м	
Отметка верха несущей конструкции/отметка потолка канала, м	
Отметка низа трубопровода/отметка пола канала, м	
Расстояние между характерными точками	
Уклон%	
Длина, м	
Номер поперечного разреза, внутренний размер, мм	
Развернутый план	


119,93*	117,75	117,85	117,84	117,83	117,82	117,81	117,80
115,60	115,50	115,35	115,22	114,87	114,46	114,24	116,75
116,80	116,75	116,75	116,75	116,75	116,75	116,75	116,75
3	4,4	4	4	4,5	3,5	Σ 23,4	
0,002							
23,8							
1-1							
УП1 Н1							
Опуск							

Точка подключения к АБМК №1 2Ду200

Точка подключения к существующим тепловым сетям 2Ду200

Примечание:



1. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительной организацией должны быть по согласованию с организацией, эксплуатирующей указанные коммуникации и сооружения, приняты меры к предохранению их от повреждений.
2. Дренирование трубопроводов осуществляется в нижних точках существующих тепловых сетей.
3. Отметки с символом "*" – уточнить по месту

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4			
						Строительство АБМК №1 в посёлке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чапорова				11.2022		П	5	7
Проверил	Миронова				11.2022				
Нач. отд.					11.2022				
Гл. спец.	Юхновец				11.2022	Продольный профиль тепловой сети	ООО "КИЦ"		
Н. контр.	Горчаков				11.2022				
ГИП	Миронова				11.2022				

Спецификация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Узел врезки			
1	ГОСТ 17375-2001	Отвод стальной 90°-219х6,0/09Г2С	2	15	
2	ГОСТ 17375-2001	Отвод стальной 90°-57х3,5/09Г2С	1	0,5	
3	ГОСТ 17378-2001	Переход К-2-108х4,0-57х4,0-09Г2С	1	1,2	
4		Тройник литой ПЭ 100 SDR 11 DN 100	1	1,58	
5		Переход ПЭ/сталь DN 100	1	7,2	
6	ГОСТ 17376-2001	Тройник равнопроходной исп.2 из стали 09Г2С, П 219х6,0	2	10,2	

Узел врезки



- Примечание:
- При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительной организацией должны быть по согласованию с организацией, эксплуатирующей указанные коммуникации и сооружения, приняты меры к предохранению их от повреждений.
 - Отметки с символом “*” – уточнить по месту

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4			
						Строительство АБМК №1 в посёлке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чапорова				11.2022		П	6	7
Проверил	Миронова				11.2022				
Нач. отд.					11.2022				
Гл. спец.	Юхновец				11.2022	Узел врезки. Спецификация	ООО "КИЦ"		
Н. контр.	Горчаков				11.2022				
ГИП	Миронова				11.2022				

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

Таблица теплоизоляционных материалов

Наименование	Условный проход	Количество, шт, м	Неизолированная поверхность, м ²		Основной теплоизоляционный слой						№ типового, № чертежа	Примечание
			ед.	Всего	Вид конструкции	Толщи на, мм	Объем, м ³		Поверхность, м ²			
							ед.	Всего	ед.	Всего		
<u>Надземная прокладка</u>												
<u>Подающий и обратный трубопроводы</u>												
T1-φ219х6,0	200	27,0	0,70	18,90	Теплоизоляционный слой- цилиндры и полуцилиндры из пенополиуретана по ТУ 5768-001-41043228-2015 с покровным слоем из оцинкованной стали	70	0,0640	1,73				
T2-φ219х6,0	200	27,0	0,70	18,90	Теплоизоляционный слой-маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, МС-35 по ГОСТ 10499-95 без покровного слоя	30	0,0230	0,62				
B1-φ57х3,5	50	27,0	0,18	4,83		30	0,0080	0,22				
T2-φ219х6,0+B1φ57х3,5	200+50	27,0	1,06			40	0,0467	1,26	1,30	35,18		
Всего:				42,63								

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.01-ИОС4			
						Строительство АБМК №1 в посёлке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Чапорова				11.2022		П	7	7
Проверил	Миронова				11.2022				
Нач. отд.					11.2022				
Гл. спец.	Юхновец				11.2022	Таблица теплоизоляционных материалов	ООО "КИЦ"		
Н. контр.	Горчаков				11.2022				
ГИП	Миронова				11.2022				

